

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case popolari in ORIA -
1° e 2° Lotto a riscatto - Legge 4.11.1963 n°1460 -

IMPRESA: Geom. Gaetano CAPETO - BRINDISI

Importo lordo a base d'asta.....L.69.150.000.=

Importo netto del ribasso 1,70%....." 67.974.450.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno uno del
mese di Aprile, nel Cantiere dei lavori suddetti.=
Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO Il contratto n°4815 del 10.2.1967 registrato
a Brindisi il 21.2.1967 al n°330 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 20.4.1967 che
fissava per il giorno 13.4.1968 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non sono stati ancora costruiti i
tronchi di fognatura già appaltati dal Comune di
ORIA e di conseguenza non si possono definire i la-
vori di fognatura interessanti i fabbricati.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i la-
vori medesimi che verranno ripresi non appena sarà

completata la costruzione dei tronchi.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni tredici.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA..... IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Gaetano CAPETO)^^^(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

