

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

11.02.1972

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-

disi al Quartiere S. Elia - 2° Lotto - P.I. n. 1211 -

Cantiere 2814 - Alloggi n. 36. =

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria

IMPORTO a base d'asta L. 246.234.209. =

"al netto del ribasso 1,71%." 242.023.604. =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantatre il giorno ventidue
del mese di gennaio. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di leg-
ge in data 15/11/1971 che fissava per il giorno 9 no-
vembre 1972 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il contratto n. 5494 del 2/12/1971 registrato
a Brindisi il 3/12/1971 al n. 2320 Mod. I;

VISTO la perizia suppletiva e di variante redatta
in data 26/9/1972 per maggiori opere di fondazione e
di sistemazione esterna;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
5 ottobre 1972;

VISTO il verbale di ripresa in data 16/11/1972;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5579 del 7.11.1972;

VISTO l'Ordine di Servizio N.1 del 20.11.1972;

CONSIDERATO che l'E.A.A.P. non ha ancora eseguito i
collettori fognanti a servizio delle palazzine.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena detti
tronchi saranno eseguiti dall'Ente realizzatore in mo-
do da mettere questa Direzione Lavori in condizioni
da impartire le disposizioni necessarie al fine di ef-
fettuare i tronchetti di servizio.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni nove.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
Corrado Pier Marcello
(CORRADO Pier Marcello) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

