

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in FASANO al
la Via Gravinella - Lotti n. 31 e 32 - allog
gi n. 31 - vani contabili 149,64 - Legge 5
Agosto 1978, n. 457 - art.41 - Biennio 1978/
79 - P.I. N. 007/75/1 -

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari -

IMPORTO: Lavori a base d'asta £. 650.700.000.-

IMPORTO: depurato del ribasso

d'asta del 10% + 0,20%

per fidejussione " 584.328.600.-

CONTRATTO n.5946 del 2/5/1980 registrato a Brindisi

il 7/5/1980 al n. 2040 Mod.I°.-

NOVA VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentottanta, il giorno 29 del mese
di Dicembre in FASANO il sottoscritto Dott.Ing. An-
tonio LONGO, Direttore dei Lavori in oggetto, alla
presenza dell'avv. Giovanni DEGENNARO in rappresen-
tanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

- VISTO il verbale di consegna in data 11/3/1980 che
fissava l'ultimazione per il 6/9/1981;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del

14/3/1980;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 2/
5/1980;

- CONSIDERATO che il perdurare delle cattive condi-
zioni metereologiche (piogge, vento, freddo, neve)
ostacolano in modo inusuale l'andamento dei lavori;

ORDINA

la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a
che le condizioni metereologiche stesse ne consenti-
ranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora dispo-
nibili giorni 301 (trecentuno).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDI.CO.M.)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

