

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI

SENSI DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971 n.865.

SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

L'anno millenovecentoottantasei il giorno 19 del
mese di maggio, alle ore 17,00 in Brindisi e nella
sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi, Via G.B. Casimiro, 27,
giusta nota in data 5/5/1986 n.4306 di prot. e suc-
cessiva nota telegrafica in data 14/5/1986 n.4564,
si è riunita la Commissione Tecnica dell'I.A.C.P.
istituita ai sensi dell'art.63 della Legge 22/10/71
n.865.

Sono presenti i sigg.:

O M I S S I S

Per copia conforme all'originale
Brindisi, 11 - 4 6 11 1986
L. CARDINALI, DIR. GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ARGOMENTO N.1

Oggetto: - Legge 457/78 - Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Latiano
P.I. n.009/I06/I - Impresa EDIL.SAR.TOM.
- S.r.l. Fasano - Approvazione elaborato per la concessione del premio di accelerazione e nuovo quadro economico riportato nel mod.Q.E. n.3/3.=

VOTO N. 44/86

- La Commissione,
- esaminati gli elaborati relativi alla concessione del premio di accelerazione per anticipata ultimazione, rispetto ai termini contrattuali, dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di LATIANO - P.I. n.009/I06/I, finanziati ai sensi della Legge 457/78 eseguiti dall'Impresa EDIL.SAR.TOM. - S.r.l. Fasano;
 - Visto l'art.39 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede la corresponsione di un premio di accelerazione qualora l'Impresa appaltatrice anticipi l'ultimazione dei lavori rispetto ai termini prescritti;
 - Visto il certificato di ultimazione dei lavori;
 - Considerato che si sono verificate le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale

della Puglia n.4376 dell'I/6/1981 e n.7746 del 5-8/81;

- Vista la relazione sulla concessione del premio di accelerazione all'Impresa esecutrice dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori;
- Visto il nuovo quadro economico riportato sul mod. Q.E. n.3/3 nel quale è riportata la situazione economica dopo l'emissione dello Stato Finale e dal quale risulta, inoltre, che ai maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del suddetto premio di accelerazione ed a quelli relativi all'aggravamento delle spese generali ed IVA si è fatto fronte mediante richiesta di integrazione di finanziamento, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione dell'elaborato tecnico per la corresponsione del premio di accelerazione all'Impresa esecutrice dei lavori, per anticipata ultimazione dei lavori, stesi rispetto ai termini contrattuali, ed esprime parere favorevole, altresì, alla approvazione del nuovo quadro economico riportato sul Mod. Q.E. n.3/3.

Brindisi, li 4 6 1986

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 4 6 1986
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

