

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi al
Rione Perrino - Comparto "M" - Lotté 3 - P.I.001/72/1
Legge 5/8/1978 n°457 - Art.41
Impresa : DE.GE.CO.S.r.l. - Bari
Importo netto dei lavori.....L. 716.000.000,=
Contratto n°5956 del 4.7.80 reg. a Brindisi l'11 Lu-
glio 1980 al n°2910 Mod.1°

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2.

L'anno millenovecentottanta, il giorno 29 del mese di
Dicembre in Brindisi il sottoscritto Dott.Ing.Antonio
LONGO Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza
del Rag.Gerardo DE GENNARO in rappresentanza della
impresa DE.GE.CO.S.r.l. da Bari;

VISTO il verbale di consegna in data 11.3.1980 che
fissava l'ultimazione al 23.7.1981;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 in da-
ta 14.3.1980;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data
18.6.1980;

A CAUSA del perdurare delle cattive condizioni meteo-
rologiche (piogge, freddo, neve, vento) che ostacolano

in modo inusuale l'andamento dei lavori;


ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intenda avvenuta in data odierna, rimanendo ancora a disposizione giorni 303 (Trecentotre).

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.--

L'IMPRESA

(DE.GE.CO.S.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

