

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DD BRINDISI

= = = =

25448-Cat.I - Lavori di sistemazione esterna e attrezzatura area alle Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA - Largo Peschiera - Cantieri 16977 - 16978
12191.=

IMPRESA: Cooperativa "LABOR" Monopoli.=

Importo a base d'asta £. 52.980.448.=

" netto del ribasso dell'1,67% 52.095.674.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno venti del mese di Agosto nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.4331 del 10/1/1964 registrato a Brindisi il 15/1/1964 al n.1340 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/2/1964 che fissava per il giorno 26/8/1964 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che in data odierna è stato concordato un verbale di nuovi prezzi che dovrà essere trasmesso

so alla Gestione Case per Lavoratori per la relativa
approvazione onde divenire operante;

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi
appena in possesso dell'approvazione del succitato
verbale dei nuovi prezzi.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni sette.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

V. Fubini. Cassas

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

