

4

Gestione I. N. A. Case

Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia
di Brindisi

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in San
Vito dei Normanni, Cantiere n° 1928.-

Impresa Ing. Vincenzo Tanzarella ;

Contratto del 14 Luglio 1950 reg.to a Brindisi
il 27.7.1950 al N° 170

Verbale di Ricesegna dei lavori

L'anno 1951 il giorno 12 del mese di novembre
in San Vito dei Normanni; il sottoscritto Ing. Va-
lente Giovanni direttore dei lavori di cui sopra ;
Visto il verbale di consegna in data 30.7.950 ;
Visto il contratto di cui in epigrafe ;
Visto il verbale di proroga in data 25.7.1951 ;
col quale si fissa la scadenza del tempo utile per
l'ultimazione dei lavori al 12.9.1951 ;

Visto il verbale in data 12 settembre 1951 di
sospensione dei lavori;

Poichè con lettera del 29 ottobre 1951 N° 4341
la Gestione I. N. A. ha comunicato di aver approva-
to la perizia suppletiva si procede alla consegna
dei lavori stessi all'Impresa Tanzarella, fissando
il termine per la ultimazione all'11 Febbraio 1952.-

L'Impresa dichiara di essere edotta dei lavori

tutti da eseguire e di non aver alcun dubbio circa
la esecuzione di essi.-

Del che si è redatto il presente verbale che
letto e confermato viene sottoscritto.==

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

