

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 5/8/1978, n. 457 - Art. 41 - P.I. N. 007/75/1
LAVORI di costruzione di Case Popolari in FASANO al
la Via Gravinella - lotti n. 31 e 32 - Allog
gi 31 - vani contabili 149,64.=

IMPRESA: EDI.CO.M. - s.r.l. da Bari -

IMPORTO: a base d'asta £. 650.700.000.=

IMPORTO: al netto del ribasso

al d'asta del 10% + 0,20%

per fidejussione " 584.328.600.=

CONTRATTO in data 2/5/1980, n.5946 di rep., registra-
to a Brindisi il 7/5/1980 al n.2040 Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.RO 2

L'anno millenovecentottantuno il giorno 2 (due) del
mese di Febbraio in FASANO.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'avv.
Giovanni DEGENNARO in rappresentanza dell'Impresa
EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori di
cui trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11
Marzo 1980;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 14/3/
1980;

- VISTO il verbale di ripresa n. 1 in data 2/5/1980;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 29/12/
1980;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i la
vori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la
ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponi
bili 301 gg. naturali e consecutivi, la nuova scaden
za viene fissata per il giorno 29 Novembre 1981.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDL.CO.M.)

(Dot. Ing. Antonio LONGO)

