

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in OSTUNI - Legge 30/12/1960 N°  
1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari) -

Importo a base d'asta ..... L. 138.100.000.-

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20 % ..... L. 129.537.800.-

\*\*\*\*\*

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ven-  
tinove del mese di maggio nel Cantiere dei lavori sud-  
detti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-  
re dei Lavori;

VISTO il contratto N° 3226 del 30/12/1968 registrato  
a Brindisi l'8/1/1969 al N° 63 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che  
fissa per il giorno 9 gennaio 1970 il termine  
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/1/1969;

CONSIDERATO che il Comune ha stabilito di costruire  
un collettore a valle del comprensorio si e' potuto

dare un assetto altimetrico alle palazzine, stabilen-  
do le quote relative di ogni fabbricato.==

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
avevano determinato la sospensione dei lavori.==

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-  
sono riprendere.==

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-  
servare in merito alla ripresa dei lavori che si in-  
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-  
sponibili giorni 355 (trecentocinquantacinque) e per-  
tanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà av-  
venire il giorno diciotto del mese di maggio dell'an-  
no millenovecentosettanta.==

Dal che si è redatto il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.==

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)

*Nicola Putignano*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

*[Signature]*

