

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/a -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in CAROVIGNO (1° e 3° lotto Via
De Gasperi e 2° e 4° lotto Piazza Gramsci) e S.VITO
DEI NORMANNI (Piazza Risorgimento 6,8) -

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 17.965.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,65% £. 16.949.977=

CONTRATTO in data 13/12/1977 n.5809 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 22/12/1977 al n.4803
Mod.I°.

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 28 del
mese di Dicembre in Carovigno.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
16/11/1977 che fissava l'ultimazione degli stessi

al 14/5/1978;


- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto 137 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

P. L'IMPRESA

(STEFY S.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

