

PROSPETTO GENERALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OSTUNI

Legge	Località	n° alloggi	n° vani utili X alloggio	Negozi	Urbanizzazioni primarie			Sistemazioni Esterne	Collaudo Statico	Abitabilità
					Fogna	Acqua	Luce			
422/68	Marangia- Legorgole	10 = 2 8	5 4	-	no	no	no	Alloggi serviti di strada d'accesso	si	no (1)
865/71	Ramunno	27 = 4 20 3	5 4 3	3= 1 grande 2 picc.	no	no	no	Idem c.s.	no (2)	Idem c.s.
513/77 (3)	Ramunno	39 =27 12	4 2	10	si	si (4)	no (5)	Idem c.s. (6)	si	Idem c.s.
1676 (ABILAG)	Via S.Mich.	-	-	-	Pozzo Nero(7)	si	si	Idem c.s.	-	-
457/78 II Biennio (Lotti 27/ 28/29/30)	Follifuchi (Via Giovan- ni XXIII)	44	4	-	no (8)	no (8)	no (8)	no (9)	si	no (1)
457/78 Anticip. III Biennio	Follifuchi (Via Giovan- ni XXIII)	17 (10)	5	-	no	no	no	no	no	no

N O T E

(1) L'abitabilità si provvederà a richiederla ad allacci effettuati. Possibile scelta degli alloggi sulla carta.=


Vi è relazione per stima di danni causati da ignoti.

(2) In corso di espletamento. (3) Consegna alloggi al Comune in data 29.10.82 (come da relativo Verbale). (4) Manca collegamento da impianto EAAP ad impianto interno, da eseguire a cura Impresa Sardella Tommaso, esecutrice lavori. (5) In attesa di energizzazione della zona da parte ENEL; Comune ha adempiuto ai versamenti richiesti; IACP ha trasmesso atti richiesti per determinaz. importi da parte stesso ENEL. (6) Manca solo tratto comunale di accesso alle palazzine. (7) Tronchi principali recentemente realizzati dal Comune; necessità di eliminazione pozzi neri (dichiarati anti-igienici) ed allaccio diretto degli scarichi ai predetti tronchi: urge stabilire competenza per spese dell'allaccio predetto, trattandosi di alloggi dello Stato con patto di futura vendita. (8) Gli Enti interessati, a seguito richiesta IACP, hanno già comunicato che ad ultimazione alloggi si potrà procedere al regolare allaccio, di competenza di ciascun Ente, solo dopo l'urbanizz. della zona. (9) Futura esecuzione collegata alla realizzazione delle urbanizzazioni. (10) Lavori consegnati il 5.8.83 e subito dopo sospesi a seguito di difficoltà collegate alla natura del suolo che ha portato ad un imprevisto maggiore importo di £. 120.000.000,= circa, per il quale è in corso richiesta di integrazione al finanz. originario. Non si è ancora in possesso della Concessione Edilizia per difficoltà politico-amministrative comunali; è stata avanzata richiesta, agli organi comunali competenti, tuttora inevasa, per il rilascio degli allineamenti e quote e della Conc. Edil. indispensabili per ripresa lavori.=====

457/78-Completamento III Biennio : intervento di £. 2.500.000.000-Alloggi n° 48 da 4 vani utili-Suolo localizzato ma non ancora concesso-Urge provvedervi da parte del Comune, pena la revoca del finanziamento. A seguito di sopralluogo con Funzionari Comunali il suolo presenta difficoltà in ordine all'insediamento altimetrico dei fabbricati ed agli allacciamenti ai servizi pubblici, il cui piano di scorrimento non è idoneo.-

VISTO

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. *[firma]* LONGO)



IL COORDINATORE DEI SERVIZI TECNICI
(Dott. Arch. Piero ORSTA)

[firma]