

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di BRINDISI - Quartiere S. Elia Est - Fabbricato 2/a
Alloggi 32 - Vani conven. 192.-

LEGGE 22/10/1971, n.865 e 27/5/1975, n.166.-

IMPRESA: DE GENNARO Giuseppe - Bari -

IMPORTO a base d'asta £. 453.120.000.-

" depurato del ribasso d'asta

del 5,18% £. 429.648.384.-

CONTRATTO n.5722 del 22/9/1976 reg. a Brindisi il

5/10/1976 al n.3950 Mod.I°.-

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno venti
tre del mese di Novembre in Brindisi;

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.

DE GENNARO Giuseppe, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29/3/1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23/3/1977;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 2/4/1976;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinano la sospensione dei lavori, ha convenuto che i lavori si possono riprendere alla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 13/11/1978.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare a quanto sopra e di accettare in "toto", fermo restando che rimarranno disponibili per la esecuzione dei lavori giorni 356 (trecentocinquantasei) naturali e consecutivi.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA . . . IL DIRETTORE TECNICO IACP
(DE GENNARO Giuseppe) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

