

2/21 07

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione di case popolari a riscatto

in Ostuni sulla Via Stazione - 8° lotto

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Contratto n.883 in data 12/5/954 reg.a Brindisi il
24/5/1954 al n.1809 mod.I vol.104

==

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno
quindici del mese di marzo in Ostuni.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori
alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla
prova di carico dei solai di copertura costruiti dal-
la Ditta appaltatrice.

La prova e' stata eseguita sul solaio di copertura
del primo piano, lato opposto alle scale verso la
strada, appartamento centrale,

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce netta m = 4,10; H . cm.21,5; h = cm.19;
b = cm.70; s = cm.5.

Armatura dei travetti 1 ϕ 10 - 1 ϕ 12

Il carico e' stato applicato ad una striscia lunga
m.4,10 e larga m.1,00.

Tale carico e' stato realizzato in eccesso con
n.18 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del
peso medio di Kg.42 . Kg. 756
e n.6 tufi delle dimensioni di .
0,60x0,26x0,22 " 330

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a)	lettura a solaio scarico	mm. 1,28
b)	" " " totalmente carico	" 1,32
c)	" dopo lo scarico	" 1,28

" permanente = =

Del che si e' redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli interessati.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Yves