

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI
NEL COMUNE DI BRINDISI - Quartiere S.Elia - Lotto B -
alloggi 62 - vani convenzionali 378.=

LEGGE 14/2/1963, N° 60 e successive modificazioni ed integrazioni.=

IMPRESA: IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE - NAPOLI -

CONTRATTO: In corso di perfezionamento.=

VERBALE DI COSTATAZIONE

Premesso:

che con verbale di consegna sotto riserva di legge in data 18/1/1977 venivano consegnati i lavori all' Impresa Immobiliare SCIPIONE CAPECE assuntrice dei lavori citati in epigrafe;

- che con verbawle di sospensione in data 19/1/1977 venivano sospesi i lavori stessi a causa della inagibilità del cantiere per i materiali e l'attrezzatura dell' Impresa uscente PAMPO VITTORIO;

- che con raccomandata n° in data veniva
diffidata l' Impresa PAMPO a voler lasciare libero il
cantiere dalla propria attrezzatura e materiali dan-
dogli un termine perentorio di giorni otto;

- che trascorsi inutilmente gli otto giorni prescritti Il Direttore dei Lavori con ordine di servizio n° 1 in data 3/2/1977 ordinava all' Impresa Immobiliare SCIPIONE CAPECE di Napoli a riprendere i lavori ordinando inoltre alla stessa Impresa di allontanare e depositare nei siti che riteneva più idonei i materiali e l' attrezzatura abbandonata dalla stessa Impresa PAMPO.

Per quanto innanzi premesso su invito della stessa Direzione dei Lavori si sono trovati sul cantiere i Signori:

- Ing. Pier Francesco PINTO, direttore dei lavori,
l' Ing. Mario CAMPAGNUOLO, direttore tecnico dell' Impresa, il Geom. Giovanni x Guadalupi dell' "Istituto Case Popolari e il Sig. Còsimo Caponoce, assistente dei lavori per redigere verbale di Constatazione dell' attrezzatura e dei materiali giacenti in cantieri di proprietà della sopracitata Impresa PAMPO.

VERBALE DI CONSTATAZIONE

L' anno millenovecentosettantasette il giorno undici del mese di febbraio in Brindisi alla presenza continua degli intervenuti il sottoscritto Dott. Ing. Pier Francesco PINTO direttore dei lavori ha proceduto alla constatazione ed alla elencazione dell' attrezzatura e dei materiali giacenti nel cantiere.

-N° 1 Gru, del tipo simma, in opera formata da sei elementi, sbraccio di mt. 30, mancante di:

- 1) motore di traslazione
- 2) cavo di comando e pulsantiera
- 3) quadro elettrico;

-N°1 Gru di marca non leggibile, con dimensioni in orizzontale della Torre 0,90x0,90, composta da 7 elementi in opera ed 1 a terra, ridotta al solo scheletro;

- ml 160 di rotaia;


-n° 104 traversine in legno di quercia in discrete condizioni con lunghezza $\approx 4,00$;

- scheletro di getta pilastri lungo ml 3,00;

- brecciamme per massicciata via di corsa gru $\approx 100\text{mc}$

Così fatto, letto confermato e sottoscritto

Imm. SCIPIONE CAPECE
CANTIERE IACP
BRINDISI



Scipione Capece

