

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di completamento di case per lavoratori in
(GESCAL) al Quartiere S. Elia - Brindisi - Legge 14.
2.1963 n.60 e successive integrazioni e modifiche
lotto B -

IMPRESA: Immobiliare Scipione Capece S.p.A. - Napoli -

CONTRATTO: in data 15.2.1977 n.5731 di repertorio
registrato a Brindisi il 2.3.1977 al n.868 Mod.1

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE PROVA

IDRAULICA A FREDDO E A CALDO -

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 4 del
mese di settembre presso la costruzione citata in
epigrafe il sottoscritto Dott. Ing. Pier Francesco
Pinto direttore dei lavori:

VISTO: l'art.28 lettera h - n.5 del disciplinare di
appalto, previo avviso dato dal sottoscritto, sono
convenuti sul luogo l'Ingegnere Mario Campagnuolo
ed il Geom. Michele Leo quali rappresentanti tecni-
ci dell'Impresa Immobiliare Scipione Capece S.p.A.
Napoli

C E R T I F I C A

a) che alla presenza continua dei convenuti e con
la scorta del disciplinare d'appalto e del progetto,
ha proceduto ad eseguire un'accurato controllo sia

quantitativo che qualitativo dei materiali impiegati
ti per la esecuzione dell'impianto di riscaldamento
to accertando che i suddetti materiali rispondono
alle caratteristiche contrattuali;

b) che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione
sione di atm. procedendo nel contempo ed alla
fine ad una accurata ispezione a seguito della qua-
le ha constatato che non si sono verificate perdi-
te d'acqua e di vapore nè deformazioni permenenti
deducendo - pertanto - che la prova ha avuto esito
positivo.

c) che portata la pressione a quella di esercizio
non si sono verificate inconvenienti di sorta.

Dalle prove e verifiche di cui sopra si deduce
che le stesse sono da ritenersi con esito positivo.

Del che si è redatto il presente verbale che,
letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
Comm. D'Archit. pro
Flavio Lempi

La Direzione Lavori
[Signature]