

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE 5/8/1978, n. 457 - 2° Biennio -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari nel Comune di BRINDISI Via
Egnazia - 2° lotto (ex legge 173) - Comple-
so ex I.S.E.S. - Quartiere C.E.P. Paradiso -

IMPRESA: DESIATI Pietro - Brindisi -

CONTRATTO n. 6046 del 20/12/1982 registrato a Brin-
disi il 21/12/1982 al n. 5806 Mod. I° -

IMPORTO lavori a base d'asta L. 290.000.000.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentoottantatre, il giorno 26 (ven-
tisei) del mese di maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO - Coordinatore del
Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori unitamente al
sig. DESIATI Pietro titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
4/5/1982 redatto con le riserve di cui all'art.337
della legge 20/3/1865, n. 2248 (art.10 del regola-
mento 25/5/1895, n. 350) che fissava l'ultimazio-

ne degli stessi entro il 27/6/1983;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 8/3/1983;

- CONSIDERATO che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per l'ultimazione dei lavori, restano, pertanto, disponibili 112 giorni naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 14/9/1983.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DESIATI Pietro)

(Geom. Vito SAVINO)

Desiat Pietro

Vito Savino

VISTO;



L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature of Antonio Longo]