

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in LATIANO - Legge 30.12.1960 n°1676 -
Es.1961/62;1962/63;1963/64 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906 in
ORIA (Brindisi)

Importo a base d'asta.....L.63.000.000=

Importo al netto del ribasso 2,00%....." 61.740.000=

" " " perizia suppletiva...." 3.360.000=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno ven-
tisette del mese di Novembre nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Mar-
cello ;

VISTO il contratto n°4215 del 3.6.1963 reg.a Brindisi
wil 5.6.1963 al n°1685 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 5.6.1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fissa
la scadenza dei lavori al 3.8.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 31.7.1964;

M

VISTO la perizia suppletiva in data 14.9.1964 di net
te L.3.360.000.==;

VISTO l'approvazione della stessa in data 10.11.1964
n°30267;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4489 del 16.11.1964 regi-
strato a Brindisi il 27.11.1964 al n°975 Mod.I.=

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 49 e cioè: 4 giorni utili resi-
dui e 45 giorni di cui all'atto aggiuntivo; pertan-
to l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avveni-
re il giorno quattordici del mese di Gennaio 1965.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

[Signature]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

Com.te U.G. Vallarino

[Signature]

