


**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di E.R.P. su edifici I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Quartiere S. Elia – Comparto C – Lotti 1-2- 3-4-5-6.

Fondi: Legge 560/93.

Impresa: STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera (Le).

Contratto di appalto n° 8934 di rep. del 11.11.2011 registrato a Brindisi il 16/11/2011 al n. 519. Atto di Sottomissione in data 16/03/2012 registrato a Brindisi il 15/05/2012 al n.2647 Serie.



VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno duemilatredici il giorno 23 (ventitre) del mese di Gennaio in Brindisi:

PREMESSO che con verbale in data 14.12.2011 venivano consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in 365 gg. naturali e consecutivi e perciò cessanti con il giorno 12.12.2012;

PREMESSO che con nota n. 15636 del 11/12/2012 il Responsabile del Procedimento ha concesso una proroga di gg. 60 ai termini per l'ultimazione dei lavori (Detrminazione Dirigenziale n.1065/2012/D del 11/12/2012) per cui il nuovo termine per dare i lavori ultimati veniva fissato al 10/02/2013;

CONSIDERATO il verificarsi delle impreviste circostanze emerse durante l'esecuzione dei lavori, che lo scrivente evidenzia alla Stazione Appaltante e consistenti essenzialmente nella esecuzione di opere non previste in progetto ed altre da realizzare in quantità diverse rispetto alla previsione;

CONSIDERATO che per quanto sopra evidenziato, che alcune lavorazioni non possono svolgersi utilmente secondo le previsioni progettuali, in relazione anche alla particolarità degli interventi e all'accessibilità dei luoghi interessati

STE.MAR. COSTRUZIONI srl


Via Europa, 130
73021 CALIMERA (LE)
C.F. e P.IVA: 04340470758

Tutto quanto innanzi considerato, al fine di poter redige l'apposita perizia di variante;


Il sottoscritto Geom. Maurizio SPAGNOLO, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza della Sig.ra FUSO Marta, in qualità di titolare dell' Impresa STE.MAR. Costruzioni s.r.l. da Calimera (Le), dispone di sospendere, a decorrere da oggi, sino al successivo ordine di ripresa, dei lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'IMPRESA
STE.MAR. COSTRUZIONI srl

Via Europa, 130
73021 CALIMERA (LE)
C.F. e P.IVA: 04940470758



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)



Visto: *li 24-1-13*
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Mario QUARTA)

