

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
S.PIETRO VERNOTICO - Legge 30/12/1960, n.1676 - Eserc.1961/62-62/63-1963/64.=

Impresa SERAFINI GIOVANNI - Nato a Lecce il 6/1/1908 a
Lecce.=

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 AGOSTO 1964

CONTRATTO in data 24/8/1963, n.4324 approvato reg. a Brindisi il 29/8/1963
al n.434 - Mod.I.=

data N.

Importo del progetto a. base d'asta . L.		59.000.000=	Data della consegna .	10/9/1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10 0,40</u> per cento . . . »		58.764.000=	Data dell'incominciamento dei lavori	27/3/1964
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . »		13.000.000=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9/9/1964
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »	7.500.000=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »	2.550.000=		
	» sorveglianza e dir. »	2.950.000=	Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegnata L.		13.000.000=	» » meno .	

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scevo terra fondazioni mc.	574,61	1200,=	689.532,=	
2	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	542,84	7500,=	4.071.300,=	
3	21	" " " 300 "	91,32	13500,=	1.232.820,=	
4	23	Ferro omogeneo Kg.	1746,45	140,=	244.503,=	
5	120	Spianata di malta mq.	304,71	150,=	45.706,50	
6	121	Stratificazione asfalto "	304,71	500,=	152.355,=	
7	12	Muratura tutta tufo mc.	1363,91	5540,=	7.501.505,=	
8	19	" tufo cm.20 mq.	645,94	1300,=	839.722,=	
9	10	" " e carparo mc.	220,41	7000,=	1.542.870,=	
10	24a	Solaio mq.	1426,53	3500,=	4.992.855,=	
11	39	Rampe e pianerottoli "	160,17	3200,=	512.544,=	
12	25	Solaio a camera d'aria "	392,90	4200,=	1.398.180,=	
		SOMMA NO		L.	23.223.892,50	
		A dedurre il ribasso d'asta dello 0,40% "			92.895,57	
		RESTANO NETTE LIRE			23.130.996,93	

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

VISTO:

PRESIDENTE
(Gr.Uff.on.te U.G.VALLANINO)