

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di " CASE PER LAVORATORI "

nel Comune di FASANO.

cauhere 857

Impresa SEMERARO Dante & Italo

I STATO (a) di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 Maggio 1950

CONTRATTO in data 15 Aprile 1950 N. 203 - approvato - registrato a Brindisi

il 26 - IV - 1950 - N. 1634 - Mod. I - Vol. 57

data N.

Importo del progetto	L. 36.660.000 =	Data della consegna	28-IV-1950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 12,57 per cento	> 32.051.838 =	Data dell'incominciamento dei lavori	" " "
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	> 3.340.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	20-V-1951
compenso Progetto 695.000 =		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	27-IV-1951
Per espropriazione		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori imprevisi		Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia		" " in meno	
compenso Staz. appaltante	I.235.000 =		
3.37 x 36.660.000			
TOTALE somma impegnata L.	I.930.000 =		

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento di terreno (partita provvisoria) mc.	30 =	480 =	14.400 =	
2	2	Scavo di terreno di qualsiasi natura per fondazioni (Partita provvisoria) mc.	13 =	650 =	8.450 =	
3	4	Scavo di roccia compatta di qualsiasi natura per fondazioni (Partita provvisoria) mc.	550 =	1400 =	770.000 =	
4	16	Calcestruzzo dotato a kg200. di cemento per murature di fondazione (Partita provvisoria) mc.	80 =	4900 =	392.000 =	
5	7	Muratura di pietrame calcareo in elevazione (Partita provvisoria) mc.	160 =	5200 =	832.000 =	
Ammontare di lavori L.					2.016.850 =	
Detrazione del ribasso di asta in ragione del 12,57% L.					253.518 00	
Ammontare netto L.					1.763.330 =	
Fasano , 28 maggio 1950						
Il Direttore dei Lavori						
Ing. Scf. Giuseppe Altoma						
<i>Ing. Giuseppe Altoma</i>						