

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/78, n° 457 - 3° Dicembre.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi
popolari nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia -
Palazzine ex IUCIS - Via Mantegna.

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi.

CONTRATTO: n° 6123 del 7/9/984, registrato a Brindisi il
10/9/984 al n° 4598 - Mod. 1 - Vol. I

IMPORTO Lavori a base d'asta L. 177.000.000.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno Milleenovecentoottantasei, il giorno 26 (Ventisei),
del mese di Agosto, in Brindisi.

Il sottoscritto geom. Vito SAVINO, nella sua qualità
di Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servizio Risanamen-
to dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamente al Sig. Aldo ROLLO
da Brindisi - titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in
oggetto:

- VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto, con le ri-
serve di Legge di cui all'Art. 337 della legge 20/3/1865,
n° 2248, in data 16/5/984 che fissava la ultimazione degli
stessi per il 2/7/85;
- VISTO Il Verbale di sospensione dei lavori n° 1 in data

8/7/985;

- Vista la Delibera del Commissario Straordinario, nominato con D.P.S.R. n° 84 dell' 11/2/986, in data 14/5/986, vistata dal CO.RE.CO. in data 19/6/986, con la quale si approvava lo atto di sottomissione relativo alla Perizia di variante, con concessione di proroga di trenta giorni sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori.

Per l'ultimazione dei lavori restano, pertanto, disponibili 32 giorni naturali e consecutivi, per cui la nuova scadenza viene fissata per giorno 26/9/86.

Del che si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Aldo NOLTO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Comm. Vito SAVINO)

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

(Dott. Ing. GianLuigi MEGLIACOTO)

Visto:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LUCIO)

