

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Legge 5/8/78 n. 457 art. 41-

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Rione Ferrino - Comparto "M" Lotto 3 P.I.001/72/1-

Impresa: DE.GE.CO. s.r.l. -BARI-

Importo: netto dei lavori.?......L. 716.000.000-

Contratto n. 5956 del 4/7/80 reg. a Brindisi l.11

Luglio 1980;

CON VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentottantadue il giorno 9 (nove)  
del mese di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua  
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Rag.  
Gerardo DEGENNARO in rappresentanza dell'Impresa  
DE.GE.CO. s.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori di  
che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data  
11 marzo 1980;

- VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 14  
Marzo 1980;

- VISTO il verbale di ripresa n. 1 in data 18/5/80;

- VISTO il verbale di sospensione n. 2 in data 29/12  
1980;

- VISTO il verbale di ripresa n. 2 in data 2/2/1981;

- VISTO il verbale di sospensione n. 3 in data 23/11  
1981;

- Considerata che sono venute a cessare le ragioni e  
che determinavano la sospensione dei lavori;

- Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i  
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in  
relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la  
ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponi-  
bili 9 giorni naturali e consecutivi, la nuova sca-  
denza viene fissata per il giorno 17 Giugno 1982.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa  
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DE. S. R. L.)

Ing. Antonio LONGO

