

92

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FA=

SANO - Alloggi N° 22 - Cantiere N° 195/BR -

IMPRESA : Natale CARPARELLI = FASANO =

Importo a base d'asta £. 100.230.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,27% £. 92.943.279.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ven-
tuno del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori :

VISTO il contratto N° 4767 del 9/7/1966 registrato
a Brindisi l'11/7/1966 al N° 1274 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 1/8/1966;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
25/4/1967;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 6
giugno 1967;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori N° 2 in

data 2/9/1967;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori N° 2 in data 18/12/1967 che fissava l'ultimazione definitiva al giorno 22/12/1967;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non sono state completate le canalizzazioni idriche e fognanti da parte dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese non si possono completare le sistemazioni esterne;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena verranno a cessare le cause che hanno determinato la sospensione.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni due.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(Natale CARPARELLI)

Notabilfonelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

