

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO -

12° e 13° Lotto "a riscatto" - Legge 4.11.1963

n°1460 - Esercizi 1963/64-1965-1966

IMPRESA: SCHIAVONE Lorenzo - FASANO

Importo a base d'astaL.74.530.000.=

Importo netto ribasso d'asta 6,47%..." 69.707.909.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ventot
to del mese di Aprile nel Cantiere dei lavori suddet
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo;

VISTO il contratto n°5198 del 30.8.1968 registrato

a Brindisi il 5.9.1968 al n°1666 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 19.10.1968;

VISTO il verbale di sospensione del 30.10.1968;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori, aven
do il Comune di Fasano ottemperato alla consegna
del suolo giusto verbale di presa di possesso in da
ta 18.4.1969.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos
sono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 349, per cui l'ultimazione defi
nitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno undici
del mese di Aprile 1970.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA
(SCHIAVONE Lorenzo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

