

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**

**DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di case per lavoratori agrico-  
li dipendenti in GISTERNINO - Legge 30/12/1960, nume-  
ro 1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta .....L.50.050.000

" al netto del ribasso del 3,75% " 48.173.125

-----

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

L'anno millenovecentosessantasette il giorno uno del  
mese di giugno nel cantiere dei lavori suddetti.---

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori;

VISTO il contratto n.4759 del 4/7/1966 registrato a  
Brindisi il 6/7/1966 al n.1220 Mod.I;

VISTO il Verbale di consegna in data 2/8/1966 che  
fissa per il giorno 27 luglio 1967 il termine  
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 23/11/1966;

VISTO la Provveditoriale n.6126 del 20/2/1967 che ap-  
prova la perizia di variante planimetrica non-  
chè approvazione del Comune di Cisternino nu-  
mero 3857/10/10/5 del 30/5/1967 in virtù della

Legge 28/2/1967 n°105;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
determinarono la sospensione dei lavori;

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto  
che i lavori medesimi possono essere ripresi,-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-  
vare in merito alla ripresa dei lavori, che decorre  
da oggi, rimanendo disponibili giorni duecentocin-  
quanta (250), per cui la scadenza dei lavori viene  
fissata per il 5 febbraio 1968.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.-

L'IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Soc. Coop. CO.RE.FA.)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO  
Il Presidente

*G. Confalone*

Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. UFF. Com. te U. G. VALLARINO)

