

I. S. E. S.

UFFICIO **Regionale di Bari**PROVINCIA DI **BRINDISI**

OPERE in esecuzione della legge 14.12.1963 n.60

Lavori di **costruzione di un edificio prefabbricato per Centro  
Sociale nel Comune di Brindisi Rione Commenda Ovest**  
Impresa **I.V.A.P. di Bari**

Contratto: in corso di stipulazione

Importo presunto a base d'asta L. **61.808.818**

Riduzione del ribasso del ..... % L. ....

Importo globale a base di contratto L. **61.808.818**

## PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

con le riserve di cui all'articolo 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248

(articolo 10 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350).

L'anno **millenovecentosettantaquattro**il giorno **venti (20)** delmese di **Maggio** in **Brindisi-Commenda Ovest**

Il sottoscritto **Dr. Ing. Ermanno Buonopane** Ingegnere  
**CAPO**  
~~Direttore dei Lavori~~ dell'Ufficio I. S. E. S. di **BARI**

VISTO il progetto dei lavori suindicati, in data

compilato

dell'importo a base d'asta di L.

VISTA la nota n. AA/SLC/ in data 25/7/73

con la quale veniva comunicato l'aggiudicazione dei suindicati lavori

all'Impresa IVAP S.p.A. domiciliata in BARI ;

VISTA la nota n. DT/LV/Seg. data 8.11.73

con la quale veniva disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;

VISTO l'articolo 337 della vigente legge sui Lavori Pubblici e l'articolo 10 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato;

PREVIO avviso dato dal sottoscritto, sono convenuti sul luogo i Signori: **Ing. Pollice Vito Augusto in rappresentanza dell'IVAP**  
**Geom. Giuseppe Paiano, Assistente IVAP; Geom. Amoroso Antonio in rappresentanza del Comune; dr. Ing. Buono-**  
**pane per l'ISES e Geom. Cavaniglia Mario per l'ISES**

Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del citato articolo 10. **(1)**

Ha pertanto verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti di impianto e la ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato Speciale reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in rela-

**(1) E' stato rilevato che sull'area di sedime insistono alberi di alto e mediofusto, attrezzature per giochi bimbi e che la stessa area è attrezzata a parco giochi.**

zione, specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la precedenza ai seguenti lavori:

**tracciamenti, attrezzatura cantiere, saggi terreno di fondazione e calcoli relativi alle opere in c.a. ed in ferro. Resta inteso che il Comune di Brindisi provvederà con la massima sollecitudine entro l'8 Giugno 1974 allo spianamento degli alberi insistenti sulla area di sedime ed al trasferimento delle attrezzature di svogo dei bambini**

Il Signor **Dr. Ing. Vito A. Pollice** nella qualità su menzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Capitolato Speciale di Appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni **240**

dall'articolo del detto Capitolato, cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **15.1.1975**

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuata se non dopo la registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di approvazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta

dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

*L. Vito Augusto Lelli*  
*Peiano Giuseppe*  
*Isidoro Antonio Antonelli*  
*Luigi*  
*ing. E. Biondi*