

8

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione del 17° e 18° lotto di case
popolari in Brindisi - Via Sicilia.

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Importo contratto al netto L. 51.583.950

Contratto in data 5/3/1956 n. 1112 reg. a Brindisi

il 23/3/1956 al n. 1298 mod. I vol. 107

= = = =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno
trenta del mese di aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Ing. De Luca Andrioli
Stanislao;

VISTO il verbale di consegna in data 23/3/1956;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto

che fissa in mesi 12 il termine per l'utili-
lazione dei lavori per cui questa doveva av-
venire il 22/3/1957;

VISTO l'ordine di servizio che proroga di gg. 30

il termine di scadenza e fissa il nuovo ter-
mine per il giorno 21/4/1957;

VISTO il verbale di sospensione in data 16/4/1957

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni sei e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 6 del mese di maggio 1957.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. te Ubaldo VALLARINO)

