

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - Quartiere
C.E.P. - Lotti 6°, 7°, 8° e 9°.=

IMPRESA: BISCONTI Antonio - Monteroni (LE) -

IMPORTO: a base d'asta £. 29.550.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,05% £. 28.057.725=

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5885 di Rep. registra
to a Brindisi l'11/12/78 al n.4631 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 14 (quat
tordici) del mese di Dicembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa BISCONTI Antonio, esecutrice di lavori in og
getto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
17/7/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il giorno 12/1/1979;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1

in data 2/8/1978;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 16/10/1978 che fissa per il giorno 28/3/1979 la nuova data di ultimazione dei lavori;
- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori di impermeabilizzazione degli scantinati in quanto a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche si è verificato l'innalzamento della falda con conseguente allagamento degli scantinati che impedisce di lavorare negli stessi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori in data odierna e fino a quando gli scantinati non saranno agibili e asciutti. L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 105 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

(BISCONTI Antonio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)