

Alleg. N° 8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in LATIANO

IMPRESA: Corrado Pier Marcello nato il 27.11.1906
in Oria (Brindisi)

IMPORTO a base d'asta. L.63.000.000=

IMPORTO netto del ribasso del 2% " 61.740.000=

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
uno del mese di luglio in LATIANO.-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Mar
cello;

VISTO il contratto n.4215 del 3.6.1963 registrato a
Brindisi il 5.6.1963 al n.1685 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 5.6.1963;

CONSIDERATO che, a causa della mancanza di rete fo-
gnante pubblica non si può procedere all'esecuzione
degli impianti di fogna interna e della successiva
sistemazione esterna delle palazzine;

CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di giorni sessanta;

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria
dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con
delibera del 30.6.1964 per una proroga di giorni ses
santa.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 3 agosto 1964.-

Dal che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto.-

l'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.to CORRADO Pier Marcello f.to Dott.Ing.G.ROMA

V I S T O:

IL PRESIDENTE

f.to Grand'Uff.le Com/te U.G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 17 DIC 1965

IL DIRETTORE GENERALE

(Com. Dir. Vincenzo Palma)



[Handwritten signature]