

17

VERBALE DI PROVA DI CARICO

OGGETTO : Lavori di costruzione Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotti C - D

Legge 14-2-1963 n. 60

Stazione Appaltante : Istituto Autonomo Case Popolari
di Brindisi

IMPRESA : EDILCO s.r.l.

L'anno millenovecentosettantotto il giorno cinque del mese di
Aprile, il sottoscritto ing. Ugo Lonoce ha proceduto alla prova
di carico del solaio realizzato nella costruzione di cui
all'oggetto, e precisamente il solaio di copertura del secondo
piano, scala B, fabbricato articolato, appartamento a destra
vano soggiorno.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti :

luce netta 5,00 m. $H = 20+4$ cm. $b = 50$ cm.

Il carico e' stato applicato su una striscia lunga m. 5,00 e
larga m. 1,33.

Si e' considerato un sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq.

Calcolo della freccia teorica :

$$f = 3/384 \text{ p x l}^4 / \text{ExJ} = 1,30 \text{ mm.}$$

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro
della striscia caricata sono i seguenti :

lettura del solaio scarico

lettura del solaio carico

lettura del solaio scarico dopo 24 ore

Il solaio risulta pertanto staticamente idoneo.


Del che si e' redatto il presente verbale che viene sottoscritto

dal titolare della Impresa appaltatrice, presente alla prova, oltre

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della Legge 5-11-1971 n. 1086
funzionario addetto
IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)
14 FEB. 1980

che dal sottoscritto.

L'Impresa
EDILCO s.r.l. - BRINDISI



Il Direttore dei Lavori

(ing. Ugo Lonoce)

