

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

In esecuzione della delibera del Cons. di Amm. n° IACP n° 4146 del 31/5/83

Lavori di Rifacimento dei prospetti e ripristino delle strutture in c.a. del fabbricato sito in BRINDISI - Viale Liguria - 24° lotto -

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amm. n° IACP n° 4146 del 31/5/83

Impresa PINTO Raffaele - Fasano (BR) -

STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 12 LUG. 1984 19

CONTRATTO in data **18/5/1984** n. 6102 REGISTRATO a Brindisi il 18/5/1984 al

n. 2615 Mod. I°

Importo del progetto a base d'asta	L. 23.200.000.=	Data della consegna	18/5/1984
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,35 per cento	L. 22.422.800.=	Data dell'incominciamento dei lavori	18/5/1984
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14/X/1984
del quale impegnato	Per espropriazione	I lavori rimasero sospesi per gg. I lavori rimasero prorogati per gg. Per cui la nuova scadenza del tempo utile è Giorni impiegati in più Giorni impiegati in meno	
	» mag. lavori imprev. »		
	» lavori ad economia »		
	» sorveglianza e dir. »		
	» » » » »		
TOTALE somma impegnata	L.		

a) d'avanzamento finale

(Geom. Vito Savino)

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O		
					parziale	totale	
1	2	Spicconatura d'intonaci mq.	496,27	3.600.=	1.786.572.=		
2	8b	Ripristino strutture in c.a. ml.	324,60	5.900.=	1.915.140.=		
3	8d	" " " " mq.	212,86	30.000.=	6.385.800.=		
4	4	Intonaco comune liscio mq.	496,27	10.900.=	5.409.343.=		
5	9	Montaggio e smontaggio di impalcatura mq.	2.617,20	2.600.=	6.804.720.=		
SOMMANO					£.	22.301.575.=	
A detrarre il ribasso d'asta del 3,35%					£.	747.103.=	
RESTANO NETTE					£.	21.554.472.=	
A DETRARRE gli acconti:							
N. 1		dell'8/6/1984 di		£.	11.262.000.=		
N. 2		del 29/6/1984 di		£.	9.106.000.=		
SOMMANO					£.	20.368.000.=	
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA NETTO					£.	1.186.472.=	
BRINDISI, li 4 GIU. 1985							
L'IMPRESA (PINTO Raffaele) <i>Raffaele Pinto</i>			IL DIRETTORE DEI LAVORI (Geom. Vito SAVINO) <i>Vito Savino</i>				
VISTO: L'INGEGNERE CAPO (Dott.ing. Antonio LONGO) <i>Antonio Longo</i>							
N.B. - Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.l. di Brindisi con polizza n. 19075 con decorrenza continuativa.							
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Geom. Vito SAVINO) <i>Vito Savino</i>		