

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico. =

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967 e 1968 -

IMPRESA: Geom. Giovannino SCHIAVONE - Pezze di Greco -

IMPORTO LORDO a base d'asta £. 108.600.000. =

IMPORTO NETTO del ribasso 8,15% ... £. 99.749.100. =

IMPORTO NETTO perizia suppletiva ... £. 5.945.000. =

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno tre  
del mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diret-  
tore dei Lavori,

VISTO il contratto N° 5214 del 7/11/1968 refistrato

a Brindisi l'8/11/1968 al N° 2041 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968;

VISTO il verbale di sospensione del 9/12/1968;

VISTO il verbale di ripresa del 18/3/1969;

VISTO il verbale di proroga del 18/3/1970 che sposta

ulteriormente la scadenza dei lavori per il 31

maggio 1970;

VISTO il verbale di sospensione N° 2 del 22/5/1970;

VISTO la perizia suppletiva del 20/5/1970;

VISTO la nota del Provveditorato Regionale alle Ope-

re Pubbliche di Bari N° 7804 del 27 marzo 1971

che approva la suddetta perizia per complessi-

ve £. 6.901.700 di cui £. 5.945.000 per lavori

al netto del ribasso dell'8,15%;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5385 del 5/5/1971 registra-

to a Brindisi il 19/5/1971 al n. 1051 Mod. 1.

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

determinarono la sospensione dei lavori di cui al ver-

bale del 22/5/1970.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenu-  
to che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da  
osservare in merito alla ripresa dei lavori che si  
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora  
disponibili giorni 10 (dieci) oltre giorni 60 (sessan-  
ta) concessi all'articolo 6 dell'atto aggiuntivo qua-  
le proroga per l'esecuzione dei lavori suppletivi.

L'ultimazione definitiva dei lavori è pertanto  
fissata per il giorno 11 Agosto 1971.

Di quanto sopra si redige il presente verbale  
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto  
dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giovannino SCHIAVONE) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



*[Handwritten signature]*