

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

LAVORI di costruzione del 10° Lotto di Case Popolari  
in BRINDISI - Quartiere C.E.P. - Legge 2/7/1949 n°408

Esercizi 1956/57; 1957/58; 1958/59 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - FASANO -

Importo contrattuale L. 153.840.500.==

\*\*\*\*\*

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno diciotto del mese di Agosto nel Cantiere dei Lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n° 3449 del 21/1/1961 registrato a Brindisi il 30/1/1961 al n° 1342 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 11/2/1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 2/4/1962;

VISTO la perizia suppletiva del 10/2/1962;

VISTO l'approvazione della stessa con Provveditoriale n° 12271 del 30/7/1962;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 4053 del 10/8/1962 registrato a Brindisi il 18/8/1962 al n° 231 Mod. I;

CONSIDERATO che sono venute, quindi, a cessare le cau

se che avevano determinato la sospensione dei lavori,  
il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono  
riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-  
re in merito alla ripresa, che si intende avvenuta in  
data odierna, rimanendo ancora disponibili per esegui-  
re i lavori suppletivi giorni nove più giorni novan-  
ta come stabilito all'art.6 dell'atto aggiuntivo suin-  
dicato per cui l'ultimazione definitiva dei lavori do-  
vrà avvenire il giorno 24 novembre 1962.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-  
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-  
ti.=

L'IMPRESA  
(SARDELLA Luigi)

*Sardella Luigi*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



*[Handwritten signature of Giovanni ROMA]*