

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO
12° e 13° Lotto "a riscatto" - Legge 4.11.1963 numero 1460 - Esercizi 1963/64-1965-1966 -

IMPRESA: SCHIAVONE Lorenzo - FASANO

Importo a base d'asta.....L.74.530.000.=

Importo netto ribasso d'asta 6,47%..." 69.707.909.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno trenta
del mese di Ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo;
zo;

VISTO il contratto n°5198 del 30.8.1968 registrato

a Brindisi il 5.9.1968 al n°1666 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 19.10.1968;

CONSIDERATO che non è ancora stata perfezionata
da parte del Comune di Fasano, la pratica definitiva
di consegna del suolo;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha so-peso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena il
Comune avrà provveduto alla consegna definitiva del

suolo.=

L'IMPresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 349.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(SCHIAVONE Lorenzo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

