

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in Ceglie Messapico-Legge 30.12.1960 n. 1676.-

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - Fasano

Importo a base d'asta.....£. 90.350.000

Importo maggiorato del 8,66%....." 98.174.310

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantuno il giorno trentuno del mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei lavori;

VISTO il contratto n. 5309 del 20.4.70 reg. a Brindisi il 27.4.1970 al n° 779 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.1970 che fissa per il giorno 12 maggio 1971 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che il Comune di Ceglie M. eo non ha ancora stabilito per quanto attiene la fossa settica, per cui non è possibile realizzare la rete fognante interna.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i

lavori medesimi che verranno ripresi non appena il Comune di Ceglie non avrà reso possibile la realizzazione della canalizzazione fognante.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 43 (quarantatre).-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.--

L'IMPRESA

oop. Edil. "CO.RE.FA." - FUSINESE
Il Presidente

P. Caporali

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. Vallarino)



[Signature]