

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in "OSTUNI" - Legge 30 Dicembre  
1970, N.1676. =

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - Nocera (Bari). =

IMPORTO a base d'asta ..... L. 138.100.000. =

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

celi 6,20% ..... " 129.537.800. =

IMPORTO perizia suppletiva e di va-

riante al netto ..... " 9.910.000. =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantuno il giorno uno del  
mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori: =

VISTO il contratto n.5226 del 30/12/1968 registrato  
a Brindisi l'8/1/1969 al n.63 Mod.I; =

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che  
fissa per il giorno 9/1/1970 il termine per la

ultimazione dei lavori; =

VISTO il verbale di sospensione del 20/1/1969; =

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del

28/4/1970;

VISTO il voto n.775 del 6/10/1970 del Provveditorato

Pro Regionale alle OO.PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale n.26422 del 10/11/1970 che

approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5362 del 30/11/1970 regi-

n.000. strator a Brindisi, il 14/12/1970 al n.2283 Mod.I

che proroga all'art.6 di giorni 60 il termine

n.000. utile per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 14 Di-

n.000. cembre 1970;.....

VISTO l'ordine di servizio del 21/12/1970 con il qua-

le si ordinavano all'Impresa i lavori delle pe-

riizie suppletive e si prorogava il termine per

la ultimazione al 4/3/1971;

CONSIDERATO che è in fase di redazione perizia sup-

pletiva e di variante per la sistemazione definitiva

dei piazzali esterni;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i

lavori medesimi che verranno ripresi non appena la

suddetta perizia sarà approvata;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-

servare in merito alla sospensione dei lavori che si


intende avvenuta in data odierna rimanendo disponi-

bili giorni 4 (quattro).=

Del cñe si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

