

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di *Costruzione di case per lavoratori nel Comune di*
Cisternino - Cantiere n. 17658 - pratica n. 26298 -
Impresa *Carpanelli Natale*

1° STATO ^(a) *d'avanzamento* dei lavori eseguiti a tutto il *20 aprile 1961*

CONTRATTO in data *1/2/1961* n. *3451* approvato *registrato e Brindisi*
il 20/2/1961 al n. *1462* Mod. *I*

data _____ N. _____

Importo del progetto <i>a base d'arte</i>	L.	<i>28.220.000 =</i>	Data della consegna	<i>20/2/1961</i>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <i>7,95</i> per cento		<i>25.976.510 =</i>	Data dell'incominciamento dei lavori	<i>20/2/1961</i>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<i>15/2/1962</i>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	lavoro stuccamento terra me.	1699	600 =	10.194 =	X
2	6	" " roccia "	15287	1500 =	229.305 =	X
3	1	" ristretto terra "	1329	800 =	7.974 =	X
4	5	" " roccia "	14960	1800 =	215.280 =	X
5	22	Calcestruzzo a Kg. 200 "	26442	6200 =	1.620.804 =	X
6	113	Spessore di malta mq.	35450	110 =	38.995 =	X
7	114	Stratificazione di esfolto "	35450	450 =	159.525 =	X
8	8	manutene mista me.	23	5500 =	126.500 =	X
		numerose lavorie misure				2.408.577 =
		B) LAVORI A FORFAIT				
9	11.	Capitolato Speciale: Rustico 10% x 48% x 23.830,000 =				1.119.840 =
		Sommario				3.528.417 =
		a dedurre il ribasso del 7,95%				280.509 15
		Restano sette lire				3.247.907 85
		Visto: Il Presidente (Comm. Comm. te. Ubaldo G. Vallerio)				
		Il Direttore dei lavori (Dott. ing. Giovanni Roma)				
		7924 / 8 7752 / 9,13				