

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
Brindisi-cantiere 8531

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n.948 del 25/8/954 reg.a Brindisi il
4/9/954 al n.256 mod.I vol.104

= = = =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno quattordici del mese di novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, lato scale, appartamento a sinistra, della palazzina B, scala centrale, vano soggiorno.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce netta m.5,20; H = 20 cm.; h = 16 cm.; b = cm.55
s = cm.4.

Armatura dei travetti 1 Ø 12 + 1 Ø 14 - 2 Ø 6

Il carico è stato applicato su una striscia lunga

m.5,20 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m.1,00 \times 5,20 \times 250 = \text{Kg.1300}$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con N.32 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg.50 Kg.1600

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- | | | |
|----|----------------------------|---------|
| a) | lettura del solaio scarico | mm.2,00 |
| b) | " " totalmente carico | " 2,014 |
| c) | " dopo lo scarico | " 2,00 |

Freccia totale mm.0,014

" elastica " 0,014

" permanente " =

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

