

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CASE POPOLARI IN BRINDISI
VIA O. PIACCO LOTTI N° 15°14° 16°

Impresa LAGALLI MARIO SCUINZANO (LECCE)

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 20/1/ 19 73

CONTRATTO in data 20/9/72 n. 5573 REGISTRATO A BRINDISI 11/10/1972
N° 2117 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta L.		<u>3000.606</u>	Data della consegna	<u>29/9/72</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei	
del <u>15</u> per cento L.		<u>2.970.600</u>	lavori	<u>29/9/72</u>
	L.		Scadenza del tempo utile per	
	L.		l'ultimaz. dei lavori	<u>20/1/73</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del	
	» lavori ad economia »		tempe utile è	
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
	» »		» in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	31	Integgiatura a latte di cal- ce a colore cui parotid ontorni mq.	4961.29	130	644.967.70	
2	36	Coloritura con vernice 8.mq	1317.72	350	461.202 =	
3	34	Verniciatura ad olio "	340.28	380	129.306,40	
4	2	Piccola riparazione di telai e vetri mq.	217,24	720	156. 412,80	
5	18	Piccola rip. di avvolgib.mq	135.20	1100	148. 720=	
6	"	" " Portoni "	90.08	950	47.576 =	
7	37	Integgiatura veri scale mq	8	55000	440.000	
8	33	Dipintura olio mq.	1250,62	500	625.310	
9	41	Stilatura carpato "	405,34	600	243.204	
10	15	Media Rip. Portoncini "	14,95	1500	22.425	
11	3	" " Sportelli a vetrina	42,10	950	39.900	
12	39	Intonaco a tre strati mq.	36,04	800	28.832	
SOMMARIO 74/2.					2.995.855,90	
A Riduzione il ribasso d'auto 14					29.958,55	
RESTANO					2.965.897,35	
A cui si deduce l'importo dei certificati già onorati N° 1 19/2/1973					2.650.000	
Resta il credito netto all'impresa L.					315.897,35	
L'IMPRESA LAGAZZA BRINDISI 4/7/1973						
Il Direttore dei Lavori (DET. ING. ANTONIO LONGO)						