

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in OSTUNI.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi nato il 31/8/1892 a Fasano
(Brindisi).=

IMPORTO a base d'asta £. 89.000.000.=

"STOVA netto del ribasso dell'1,70%" 87.487.000.=

=====

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno uno
del mese di Luglio in Ostuni.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;
VISTO il contratto n.4214 del 10/5/1963 registrato
a Brindisi il 28/5/1963 al n.1626 mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

CONSIDERATO, che a causa della mancanza di mano d'ope-
ra specializzata nella zona nonchè a causa della in-
clemenza del tempo nel periodo autunno-inverno e del-
la difficoltà di approvvigionamento di tufi e cemento
l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni
novanta;

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria

dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con
delibera del 30/6/1964 per una proroga di giorni no-
vanta.=

^^^^^^^^

IL DIRETTORE DEI LAVORI
accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 21 Settembre 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
L'IMPRESA

La Valle Luigi

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U.G. VALLARINO)

