

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione case popolari in Brindisi

Via Imperatore Adriano - 14° lotto - Palazzina A

Impresa: Ing. Umberto Patrizi fu Giampietro

Importo a base d'asta £. 27.400.000

Contratto in data 10/9/1955 n. 1012 reg. a Brindisi

il 19/10/1956 al n. 499 mod. I vol. 106

==

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquantesi il giorno quindici del mese di dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori unitamente all'Impresa Ing. Umberto Patrizi fu Giampietro;

VISTO il verbale di consegna in data 21/11/1955;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO l'ordine di servizio relativo alla perizia

suppletiva approvata con Provveditoriale 10104

del 14/6/956 reg. a Brindisi il 13/11/956 al

n. 1491 mod. II vol. 115;

CONSIDERATO

Che a causa del ritardo con cui è stato liberato il terreno edificatorio nonché per rinvenimento di un


vecchio cunicolo che provocò la sospensione delle
opere e per le eccezionali condizioni atmosferiche
sfavorevoli, non si sono potuti eseguire le opere
con regolarità;

Che per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di gg. 60 (sessanta);

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ritenute valide le ragioni addotte accorda la ri-
chiesta proroga di gg. 60 (sessanta) fissando il
termine di scadenza per il giorno venti febbraio
1957.

Del che si è redatto il presente verbale che, pro-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI
