

COMUNE DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case popolari per la cooperativa edilizia

" G. D'ORIA "

Impresa EDIL FRAMA di Francesco Marseglia - S. Pitero V.co

STATO (a) d'avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 2/7 1974

CONTRATTO in data 8/5/1973 n. 5596 approvato con Decreto Prefettizio in data al N. registrato a Brindisi

in data 9/5/1973 N. 1996

Importo del progetto L.	98.804.753	Data della consegna . . .	1/3/1973
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,01 per cento "	98.794.693	Data dell'incominciamento dei lavori	21/7/1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione "		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
del quale { per espropriazione . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
impegnato { per maggiori lavori imprevisti "		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
{ per lavori ad economia "		Giorni impiegati in più .	
{ per spese d'ingegneria "		Giorni impiegati in meno	
Totale somma impiegata L.			

(a) D'avanzamento o finale.

Numero d'ordine 1	Articolo di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 5	PREZZO unitario 6	IMPORTO 7
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo di terra	mc	832,116	1.000	832.116
2	5	Calc. magro per fondazione	"	37,838	8.500	322.048
3	13 bis	Calc. in fondazione	"	191,418	15.000	2.871.270
4	13	" in elevazione	"	42,465	17.000	721.905
5	15	Ferro ad aderenza migliorata	Kg	16960,500	170	2.837.395
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
6		Strutture portanti al rustico in cls e solai:				
		97% x 23% x 84.856.725 =				18.931.535
		SOMMANO I LAVORI ESEGUITI				26.516.259
		a detrarre il ribasso d'assta dello 0,01%				26.516
		RESTANO NETTE				<u>26.489.743</u>
		L'IMPRESA				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano autorizzando il pagamento della rata di L. <u>7.700.000</u> (die <u>Settemilioni settecentomila</u>)				
		IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Foschetto)				
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)				