

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
Via G.B. Casimiro - 25° Lotto - Legge 2 Luglio 1949
n.408 - Esercizio 1951/1952.==

Impresa: Ing.Umberto PATRIZI

Importo a base d'asta, 35.250.000

Contratto in data 20/7/1957 n.1517 registrato a Brin-
disi il 26/7/1957 al n.155 mod.I vol.IIO.-

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno un-
dici del mese di novembre in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing.Giovanni ROMA, direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Ing.Umberto PATRIZI:

VISTO il verbale di consegna in data 26/7/1957;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO il verbale di sospensione in data 6/11/1957;

VISTO il verbale di ripresa in data 26/2/1959 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 13 No-
vembre 1959;

C O N S I D E R A T O

CHE a causa del prolungarsi degli scavi per conto
della Sovraintendenza alle Antichità della Puglia e

del Materano nella zona del cantiere, per il rinvenimento di nuovi resti archeologici, si è intralciato il normale svolgimento dei lavori;

CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di mesi quattro. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI

RITENUTE valide le ragioni addotte accorda la proroga richiesta di mesi quattro, fissando il termine di scadenza per il giorno dodici marzo millenovecentosessanta. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Visto : IL PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)



[Signature]

CELESTINO