

222 223 224

2000 2001 2002

VISTO l'ordine di servizio n.1 che fissa il nuovo
termine di scadenza e il giorno 16 settembre
1958;

CONSIDERATO

che a causa delle difficoltà relative all'esecuzione della rete fognante non è possibile procedere al completamento delle opere di sistemazione esterna; che per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni 60 (sessanta)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ritenute valide le ragioni addotte accorda ai sensi dell'art.95 del Capitolato Generale INA-CASA la richiesta proroga di lavori di giorni 60 fissando il termine di scadenza per il giorno 15 novembre 1958.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Cogn. Com. te Ubaldo VALLARINO)

