

22

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 3 dell'O. d. G. 12.12.1978 n. 14312
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 30/12/1960, N.1676 - COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI IN TUTURANO = RICHIESTA DI PROROGA DA PARTE
DELL'IMPRESA DOTT. GAETANO CAPETO. =

R E L A Z I O N E

Come è noto alle SS.VV. Ill /me, l'Impresa Gaetano CAPETO da Brindisi ha in corso di costruzione un complesso di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in TUTURANO. Tali lavori sarebbero dovuti terminare, come risulta dagli atti in possesso della Ripartizione Tecnica, il 22 marzo 1978. =

In data 13/3/1978 l'Impresa CAPETO ha presentato istanza tendente ad ottenere una proroga per la consegna dei lavori di giorni 100. La Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/10/1971, N.865, alla quale era stata sottoposta la suddetta istanza per il parere consultivo, nella seduta del 12/6/1978, ha espresso parere secondo il quale la proroga può essere concessa a condizione che l'Impresa riproponga la domanda con l'esplicita dichiarazione di non pretendere compenso revisionale per il periodo di proroga eventualmente concesso oltre il termine già fissato per la scadenza dei lavori. Richiesto in data 29/6/1978 all'Impresa Gaetano CAPETO di riproporre l'istanza di proroga nei termini suddetti, la stessa Impresa in data 31 luglio 1978 rinnovava la richiesta di proroga per complessivi giorni 180 e ribadendo l'istanza affinché l'Amministrazione esaminasse la possibilità di corrispondere il relativo compenso revisionale almeno per quanto concerne l'incidenza della sola mano d'opera nel computo revisionale relativo al periodo di proroga. =

Seduta Consiliare

del **22 DIC. 1978**

DELIBERA N. 2481

SI APPROVA

Tanto in conseguenza della notevole lievitazione dei costi che si è avuta proprio nel periodo suddetto.=

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
- Sentito il parere della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/10/1971, N.865 nelle sedute del 12/6/1978 e 29/9/1978;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' di voti, palesemente espressi,

D E L I B E R A

- = DI NON ACCOGLIERE come di fatto NON ACCOGLIE, la richiesta di proroga presentata dall'Impresa Dott.Gaetano CAPETO per la consegna dei lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in TUTURANO.=

Per copia conforme

Brindisi, li

21 DIC. 1979

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



8181 010 55