

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA PUGLIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

=====

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BRINDISI

=====

COLLAUDO: Legge 30.12.1960 n.1676

Lavori di costruzione di sei fabbricati

per ventiquattro alloggi per lavoratori

agricoli dipendenti nel Comune di Ostuni

Contrada Madonna del Pozzo, a cura dello

I.A.C.P di Brindisi. -

IMPRESA: Putignano Nicola da Noci (Bari).

CONTRATTO: in data 30.12.1968 n/5226 di rep.

=====

RELAZIONE SULLA PREVISIONE E SUL COSTO GENERALE

DELL'OPERA AI SENSI DELL'ART.19 DELLA LEGGE

30.12.1960.n.1676. -

=====

PROGETTO: in data ottobre 1967 redatto dall'I.A.C.P.

di Brindisi, approvato dal Provveditorato alle OO.PP.

di Bari con Decreto Provveditoriale in data 7.6.68

n.11266 e successive note provveditoriali in data

30.9.1970 n.26422 e in data 29.9.1971 n.2718 per

l'importo definitivo di L.155.535.320 così ripartito:

a) per lavori al netto L. 144.669.800.=

b) per somme a disposizione:

- spese notarili L. 100.000

- allacciamenti = = L. 571.600 = =

- spese generali 6% L. 193.920

= = = = = L. 10.865.520.=

Totale. L. 155.535.320.=

Il progetto prevedeva la costruzione di sei edifici per ventiquattro alloggi per lavoratori agricoli nel Comune di Ostuni, Contrada Madonna del Pozzo ai sensi della Legge 30.12.1960 n. 1676.

I lavori furono aggiudicati all'Impresa Putignano Nicola da Noci (Bari) col ribasso del 6,20%.

I lavori ebbero inizio il 15.1.1969; il tempo utile era di gg. 360; la scadenza veniva in data 9.1.1970, protratta al 20.12.1971 a causa della sospensione e dei lavori suppletivi.

I lavori furono ultimati il giorno 16.11.1971 per un importo netto dei lavori contrattuali, come da stato finale, di L. 139.190.386,83, con una economia rispetto alla somma autorizzata di L. 5.479.410.=

Il collaudo di tali lavori, come risulta dal certificato di collaudo redatto in data 3.9.1972, ha avuto esito favorevole.

Da quanto sopra esposto emerge che il costo dell'opera

è il seguente:

- ammontare dei lavori, nette /	L. 139.190.386
- somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- allacciamenti:	L. 1.571.600
- spese generali e tecniche	
6%	L. 9.193.920
- spese notarili	<u>L. 100.000</u>
sommano	L. <u>10.865.520</u>
Totale spesa L. 150.055.906.=	

Pertanto si può concludere che le previsioni e il costo dell'opera sono stati pienamente favorevoli sul piano economico, con una economia di L.5.479.410 sulla spesa autorizzata netta di L. 155.535.320.=

Addì 4 settembre 1972

IL COLLAUDATORE

(Dott. Arch. Renato OTTAVIANO)

