

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

- 9°, 10°, 11° e 12° Lotto - Via G. Oberdan -

Legge 9/8/1954 N° 640 - Esercizio 1960/61 -

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

CONTRATTO N° 3343 in data 10/11/1960 registrato a

Brindisi il 3/2/1961 al n° 1368 Mod.1

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno venti
del mese di luglio in BRINDISI.-

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,
alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla
prova di carico dei solai di copertura costruiti dal
la Ditta appaltatrice.-

La prova è stata eseguita sul solaio di copertu-
ra del piano rialzato, lato scale, lato destro della
palazzina n° 4.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti :
luce netta mt. 4,85; H = cm.19; h = cm. 14;
b = cm. 40; s = cm.5.-

Armatura delle nervature 1 Ø 10 diritto + 1 Ø 12

sagonato + 1 moncone Ø 10 e 1 moncone Ø 5 agli appoggi. =

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga mt. 4,85 e larga mt. 1,00. =

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg. 250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di mt. $4,85 \times 1,00 \times 250 = \text{Kg. } 1.212.$ =

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 48 sacchetti di cemento del peso medio di Kg. 50 = Kg. 2.400. =

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti :


- a) 20/7/1961 ore 9,00 - lettura del solaio
scarico mm. 0,00
- b) " " 9,35 - lettura del solaio
totalmente carico.. " 0,19
- c) " " 13,00 - idem c.s. " 0,23
- d) " " 17,00 - lettura del solaio
dopo lo scarico ... " 0,05
- e) " " 19,30 - idem. c.s. " 0,00
- Freccia totale mm. 0,23
- Freccia elastica " 0,23
- Freccia permanente " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie

ne sottoscritte dagli interessati. =

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

