

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 16° lotto case popolari in Brindisi

Via Imperatore Adriano-Palazzina C-esercizio 1952/53

Impresa Ing. Umberto Patrizi - Roma

STATO ^(a) **finale** dei lavori eseguiti a tutto il 19 dicembre 1956

CONTRATTO in data 30/9/1955 n.1014 approvato reg.a Brindisi il
19/10/1955 al n.497 mod.I vol.106


data N.

Importo del progetto	L.	32.100.000	Data della consegna	21/11/55
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,27 per cento	»	27.761.510	Data dell'incominciamento dei lavori	21/11/55
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	3.400.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	20/11/56
Perizia suppletiva al netto		895.000	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	gg. 30
Per espropriazione	L.	1.484.000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	19/12/56
» mag. lavori impreved.		350.000	Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia		131.000	» » in meno	
» sorveglianza e dir.		1.435.000		
TOTALE somma impegnata	L.	3.400.000		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo di terra mc.	431 55	800 =	345.240 =	
2	16	Calcestruzzo a Kg.200 "	384 90	6.300 =	2.424.870 =	
3	8	Muratura tufo e carparo"	84 57	5.800 =	490.506 =	
4	10	" tutta tufo "	1.104 46	4.500 =	4.970.070 =	
5	13	" tufo da cm.20 mq.	337 65	1.050 =	354.532 50	
6	15	Calcestruzzo a Kg.300 mc.	43 23	8.500 =	367.455 =	
7	17	Ferro omogeneo Kg.	2.286 74	150 =	343.011 =	
8	34	Rampe e pianerottoli mq.	129 98	2.700 =	350.946 =	
9	93	Vespaio calcareo mc.	258 67	900 =	232.803 =	
10	18a	Solaio misto mq.	792 24	3.500 =	2.772.840 =	
11	19	" a camera d'aria "	385 85	4.200 =	1.620.570 =	
12	11	Muratura tufo da cm.10"	1.011 06	600 =	600.636 =	
13	75	Telai a vetri "	200 94	5.500 =	1.105.170 =	
14	9	Muratura tutta carparo mc.	6 67	7.400 =	49.358 =	
15	23	Massetto in calcestruzzo mq.	1.231 86	370 =	455.788 20	
16	29	Marmette "	1.285 60	1.100 =	1.414.160 =	
17	54	Tubi cem-amianto Ø 60 ml.	110 58	600 =	66.348 =	
18	55	" " " " 100 "	156 07	750 =	117.052 50	
19	53	" " " " 125 "	94 55	850 =	80.367 50	
20	56	Canne fumarie "	142 38	850 =	121.023 =	
21	25	Copertura tenuta acqua mq.	491 35	775 =	380.796 25	
22	24	Mappetta "	129 94	400 =	51.976 =	
23	59	Ferro zincato ml.	450 21	700 =	315.147 =	
24	41	Cem-granig.cm.3-5 mq.	134 81	1.800 =	242.658 1	
25	72	Bussole "	190 93	5.600 =	1.069.208 =	
26	81	Banconi cucina n.	18	22.000 =	396.000 =	
27	38	Intonaco cementizio mq.	761 24	220 =	167.472 80	
28	36	" civile "	5.997 94	170 =	1.019.649 80	
29	92	Ferro battuto Kg.	2.824 30	300 =	847.290 =	
30	42	Cem)granig.cm.2,5 mq.	28 65	1.400 =	40.110 =	
31	70	Portoncini ingresso "	49 08	7.000 =	343.560 =	
32	60	Contatori per acqua n.	18	4.500 =	81.000 =	
		a riportare			23.237.614 55	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario		I M P O R T O	
						parziale	totale
		rapporto				23.237.614	55
33	37	Intonaco esterno mq.	1.155	77	300 =	346.731 =	
24	33	Rivestimentp piastrelle"	187	28	3200 =	599.296 =	
35	61	Lavapiatti con-granig. n.	18		2500 =	45.000 =	
36	64	Vasi per cesso n.	18		9000 =	162.000 =	
37	66	Lavabi in porcellana nb	18		7000 =	126.000 =	
38	68	Vasche da bagno n.	18		38000 =	684.000 =	
39	98	Colonna montante luce ml.	102	57	1300 =	133.341 =	
40	199	Impianto suoneria "	78	75	1200 =	94.500 =	
41	100	" apriportone "	106	20	900 =	95.580 =	
42	82	Parapetti "	27	48	850 =	23.358 =	
43	45	Corddri per marciapiedi "	271	31	850 =	230.613	50
44	46	Basoli calcari mq.	332	51	1700 =	565.267 =	
45	71	Portoni principali "	11	47	8200 =	94.054 =	
46	49	Pietra di Trani cm.5 "	2	66	4400 =	11.704 =	
47	44	" " " " 2 "	5	25	3200 =	16.800 =	
48	40	Coloritura ad olio "	1.720	02	350 =	602.007 =	
49	30	Tavelloni "	24	16	3000 =	72.480 =	
50	86	Persiane avvolgibili "	180	05	4600 =	828.230 =	
51	31	Pavimentazione pietrini "	791	74	780 =	617.557	20
52	97	Cassonetto coprirullo "	44	75	2800 =	125.300 =	
53	79	Pozzetti con sifone n.	6		6500 =	39.000 =	
54	80	" d'ispezione n.	8		1500 =	12.000 =	
55	57	Zoccoli di ghisa n.	8		5000 =	40.000 =	
56	88	Impianto elet.appart. ml	120	=	900 =	108.000 =	
57	86	" " scale n.	15		5600 =	84.000 =	
58	39	Tinteggiatura mq.	6.218	13	20 =	124.362	60
59	77	Tubi ferro stend.biancheria	84	=	290 =	24.360 =	
60	78	Griglie per pluviali n.	8		600 =	4.800 =	
61	1	Scavo di sbancamento mc.	705	91	600 =	5555 423.546 =	
		sommano				29.571.501	85
		a dedurre il ribasso del 3,27%				966.988	11
		restano nette lire a rip.				28.604.513	74

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			28.604.513 74	
		da cui deducendo gli acconti corrisposti				
		n.1 19/12/55 L. 3.000.000				
		n.2 23/1/956 " 3.000.000				
		n.3 21/3/956 " 3.000.000				
		n.4 8/5/1956 " 3.100.000				
		n.5 8/8/1956 " 3.000.000				
		n.6 5/11/56 " 4.000.000				
		n.7 2/2/1957 " 4.750.000				
		sommano deduzioni			23.850.000 =	
		resta il credito netto dell'Impresa			4.754.513 74	
					=====	
		Brindisi, 12/6/1957				
		L'IMPRESA				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		