

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 21°, 22°, 23° Lotto Case Po-
polari in Ostuni - Legge 26/10/1960, n.1327 - Eserci-
zio 1960/1961.=

Impresa: Dante SEMERARO - Martina Franca.=

- Importo a base d'asta L. 113.000.000

- " al netto del ribasso del

5,90% " 106.333.000

Contratto: n.4020 in data 7/5/1962 registrato a Brin-
disi il 23/5/1962 al n.1876 - Mod.I.=

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantatré il giorno ventotto
del mese di gennaio in Brindisi, tra il sottoscritto
Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e l'Im-
presa Dante SEMERARO, appaltatrice dei lavori soprain-
dicati, premesso che dovendosi effettuare la fornitu-
ra e posa in opera di interruttori per scaldabagno;
l'impermeabilizzazione protettiva degli intonaci
esterni, il rivestimento delle pareti scale con li-
stelli in ceramica, il colmamento esterno ai fabbri-
cati; si è proceduto a concordare, in conformità del
disposto degli artt.21 e 22 del Regolamento 25 Mag-
gio 1895, n.350, i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1 - Provvista e posa in opera di interruttori da incasso 2x20 Amper, con contatto in argento, per allaccio scaldabagni elettrici.=

Ognuno lire Milleduecento===== uno £. 1.200

N.P.2 - Impermeabilizzazione protettiva dell'intonaco esterno eseguita con due passate di supercemento impermeabile tipo Snowem, Cempexo e simili, a qualsiasi altezza, compreso l'onere dell'impalcatura.=

Al metro quadrato lire Trecento== mq.£. 300

N.P.3 - Rivestimento di pareti interne, rette e curve anche a piccoli tratti, con listelli in ceramica delle dimensioni a colori a richiesta della Direzione Lavori, in opera con malta cementizia, con listelli terminali a becco di civetta, compreso la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei giunti con cemento colorato adeguatamente ed ogni altro onere.

Al metro quadrato lire Tremiladuecento=====

mq. £. 3.200

N.P.4 - Formazione di rilevati e colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemare per strati orizzontali di spessore non superiore a cm.30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente

prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito o da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.=

Al metro cubo lire Ottocento===== mc. L. 800

I prezzi s'intendono tutti pattuiti alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti allo stesso ribasso contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dante SEMERARO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

