

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -

Quartiere C.E.P. - Lotti: 11°, 12° e 13° - Legge 26 Ottobre 1960, n. 1327 - Esercizio 1960/1961. =

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce.

Importo a base d'asta €. 101.500.000. =

" netto del ribasso 10,43% ... 90.913.550. =

Importo netto perizia suppletiva ap-

provata con nota n. 22.11.1963, n. 11257/

25890 10.070.000. =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta-cinque il giorno venti del mese di maggio in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI;

VISTO il contratto n. 4022 del 7/5/1962 reg. a Brindisi

si il 24/5/1962 al n. 1899 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963.

VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 16/6/1963;

VISTO la nota n. 11257/25890 del 22/11/1963 che appro-

(OVIZIAJIA.9.U et.no.33.70)

71
va la suddetta perizia nell'importo netto di
£.10.070.000.==;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n. 4319 del 30 Novem-
bre 1963 reg. a Brindisi l'11/12/1963 al n. 1125
Mod. I;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 12 Di-
cembre 1963;

VISTO il verbale di sospensione n. 2 in data 20 Feb-
braio 1964;...

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 31/10/1964
che fissa l'ultimazione definitiva dei lavori
all'11/11/1964;.....

VISTO l'ordine di servizio n. 1 in data 12/11/1964 che
dichiara in mora l'Impresa;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-
na si è constatato e quindi con giorni 190 (ventono-
venta) di ritardo rispetto ai termini contrattuali. =

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Vincenzo GRAVILL) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO: IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)